

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลสีแก้ว
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารกองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๒	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารป้องกัน(อปพร.) และก่อสร้างห้องน้ำเทศบาลตำบลสีแก้ว	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๓	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารห้องเก็บวัสดุ, อุปกรณ์งานกองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๐๐,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคานหัก หมู่ที่ ๒๑	๓๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๐๐,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงคุยหมู่ ที่ ๑๔	๒๒๒,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๒๒,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงคุยหมู่ ที่ ๑๔ (คุ่มหน้าค่ายทหาร พล.ร๖)	๑๕๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๕๐,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงยาง หมู่ที่ ๒	๓๗๕,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๗๕,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงสวอง หมู่ที่ ๑๕	๒๖๖,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๖๖,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปลือยน้อย หมู่ที่ ๑๓	๓๕๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๕๐,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพิมพิสาร หมู่ที่ ๒๐	๓๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๐๐,๐๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังข์ หมู่ที่ ๘	๓๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๐๐,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๐	๓๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๐๐,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าขาม หมู่ที่ ๑๙	๔๖๕,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๖๕,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าขาม หมู่ที่ ๗	๓๗๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๗๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าขาม หมู่ที่ ๗	๑๘๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๘๐,๐๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าขาม หมู่ที่ ๗	๒๘๕,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๘๕,๐๐๐
๑๗	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหนองตุ หมู่ที่ ๑๒	๓๗๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๗๐,๐๐๐
๑๘	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหนองสุม หมู่ที่ ๑๘	๒๖๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๖๐,๐๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝापิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีแก้ว หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝापิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ ๑๖	๓๗๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๗๐,๐๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝापิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ ๑๗	๓๗๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๗๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๒	โครงการก่อสร้างวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรงเหล็กแบบขนาด ๒ นิ้วบ้านสีแก้ว หมู่ที่๓	๒๒๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๒๐,๐๐๐
๒๓	โครงการก่อสร้างวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรงเหล็กแบบขนาด ๒ นิ้วบ้านคานหัก หมู่ที่๑๑	๒๖๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๖๐,๐๐๐
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบกรองน้ำประปาผิวดิน บ้านสังข์หมู่๘ และบ้านดงคุย หมู่ที่๑๔	๑๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๒๕	โครงการก่อสร้างศาลาพระพุทธรูปเทศบาลตำบลสีแก้ว	๑๕๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๕๐,๐๐๐
๒๖	โครงการปรับปรุงถมดินสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลสีแก้ว	๔๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๐๐,๐๐๐
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านเปลือยน้อยหมู่ที่๑๓	๑๕๓,๘๕๙.๕๘	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๕๓,๘๕๙.๕๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๘	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านสีแก้ว หมู่ที่ ๑	๓๔๓,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๔๓,๐๐๐
๒๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านสีแก้ว หมู่ที่ ๑-๔	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๓๐	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านดงยาง หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๓๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านสีแก้ว หมู่ที่ ๔ซอย ๗	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๓๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านเหล่าขาม หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๓๓	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านสังข์ หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๓๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหนองตุ หมู่ที่๑๒	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๓๖	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านเปลือยน้อย หมู่ที่๑๓	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๓๗	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านเปลือยน้อย หมู่ที่๑๓(คุ่มน้อยทุ่งบ่อ)	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๓๘	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านดงคุย หมู่ที่๑๔	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๓๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านดงสวอง หมู่ที่๑๕	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๔๐	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหนองสูบ หมู่ที่๑๘	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านเหล่าขาม หมู่ที่๑๙	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๔๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านพิมพ์ิสาร หมู่ที่๒๐	๒๘๙,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๘๙,๐๐๐
๔๓	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านคานหัก หมู่ที่๒๑	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๔๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านสีแก้ว หมู่ที่๓ (๒ ช่วง)	๖๒๗,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๖๒๗,๐๐๐
๔๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านเหล่าคำแย หมู่ที่๖ (๓ ช่วง)	๘๐๒,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๘๐๒,๐๐๐
๔๖	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านคานหัก หมู่ที่๑๑ (๒ ช่วง)	๗๔๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๗๔๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๗	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่๑๖ หมู่ที่๑๗ (๒ ช่วง)	๙๙๘,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๙๙๘,๐๐๐
๔๘	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านเหล่าตำแย หมู่ที่๒๒ (๓ ช่วง)	๖๓๓,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๖๓๓,๐๐๐
๔๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านเหล่าตำแยหมู่ที่ ๒๒ ไปบ้านดงสวอง หมู่ที่๑๕	๖๑๗,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๖๑๗,๐๐๐
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงยาง หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสีแก้ว หมู่ที่ ๔	๑๐๙,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๐๙,๐๐๐
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสีแก้ว หมู่ที่ ๕ (๒ จุด)	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่า ตำบล หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าขาม หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังข์ หมู่ ที่ ๘	๔๙๙,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๙	๒๒๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๒๐,๐๐๐
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคานหัก หมู่ที่ ๑๑(คุ้มเสาเล้า)	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปลือย น้อย หมู่ที่ ๑๓ (เส้นโรงเรียน)	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปลือยน้อย หมู่ที่ ๑๓ (บ้านน้อยทุ่งบ่อ)	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงคุย หมู่ที่ ๑๔ (คุ้มบ้านสีชมพู)	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวอง หมู่ที่ ๑๕ (จำนวน ๒ จุด)	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ ๑๖	๔๙๙,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ ๑๗	๔๙๙,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าขาม หมู่ที่ ๑๙	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพิมพิสาร หมู่ที่ ๒๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าขาม หมู่ที่ ๗	๔๔๑,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๔๑,๐๐๐
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังข์ หมู่ที่ ๘	๓๖๑,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๖๑,๐๐๐
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงคุย หมู่ที่ ๑๔	๓๕๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๕๐,๐๐๐
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสุม หมู่ที่ ๑๘	๔,๔๕๒,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓,๓๐๐,๐๐๐
๗๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านสีแก้ว หมู่ที่ ๕	๑,๖๔๓,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑,๐๖๕,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านโนนใหญ่หมู่ที่ ๙	๒,๐๑๘,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒,๐๑๐,๐๐๐
๗๓	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านสีแก้ว หมู่ที่ ๕	๔๐๒,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๐๒,๐๐๐
๗๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหนองตาไก้หมู่ที่ ๑๗	๑๘๔,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๘๔,๐๐๐
๗๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกอาชีพแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลสีแก้ว	๒๐,๐๐๐	✓			๑๕ มิ.ย. ๖๘	๓๓,๑๘๐
๗๖	โครงการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนตำบลสีแก้ว	๒๐,๐๐๐	✓			๒๘ ส.ค. ๖๘	๑๔,๘๗๕
๗๗	โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีในตำบลสีแก้ว	๒๐,๐๐๐	✓			๔ ก.ค. ๖๘	๑๙,๙๖๕

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๘	โครงการพัฒนาคุณภาพอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในตำบลสีแก้ว	๒๐,๐๐๐	✓			๑๒ ก.ย. ๖๘	๑๙,๙๖๕
๗๙	โครงการถวายเทียนพรรษา	๑๐,๐๐๐	✓			ก.ค. ๖๘ ถึง ต.ค.๖๘	๙,๙๕๐
๘๐	โครงการงานสืบสานบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐	✓			๖-๗ มิ.ย. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐
๘๑	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	✓			๑๕ พ.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐
๘๒	โครงการสืบสานงานบุญผะเหวด	๕,๐๐๐	✓			๘-๙ มี.ค.๖๘	๕,๐๐๐
๘๓	โครงการบุญประเพณีไหว้พระธาตุวัดบ้านเมืองสีแก้ว	๒๐๐,๐๐๐	✓			๑๐-๑๔ ก.พ. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐
๘๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	✓			๑๑ ม.ค. ๖๘	๘๐,๐๐๐
๘๕	โครงการส่งเสริมอบรมระดมธรรม (วัดบ้านหัวหนอง)	๒๐,๐๐๐	✓			๒๐ ก.พ. ๖๘	๒๐,๐๐๐
๘๖	โครงการส่งเสริมประเพณีทอดข้าวสารข้าขานสรภัญญะ	๒๐,๐๐๐	✓			ก.ค. ๖๘ ถึง ต.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐
๘๗	โครงการอบรมเจริญจิตภาวนาพัฒนาชีวิต (วัดบ้านคานหัก)	๒๐,๐๐๐	✓			ก.ค. ๖๘ ถึง ต.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘๘	โครงการอบรมปฏิบัติธรรมน้อมนำพุทธศาสนาพัฒนาชีวิต(วัดป่าธรรมสุขโข)	๒๐,๐๐๐	✓			ก.ค. ๖๘ ถึง ต.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐
๘๙	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	✓			๑๓ เม.ย. ๖๘	๕๐,๐๐๐
๙๐	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๓๗,๘๐๐	✓			มิ.ย. ๖๘	๓๗,๗๖๐
๙๑	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๒๕,๑๐๐	✓			มิ.ย. ๖๘	๒๕,๓๕๐
๙๒	ค่าหนังสือเรียน	๑๕,๔๐๐	✓			มิ.ย. ๖๘	๑๕,๖๐๐
๙๓	ค่าอุปกรณ์การเรียน	๒๒,๔๐๐	✓			มิ.ย. ๖๘	๒๒,๕๙๐
๙๔	โครงการค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลสีแก้ว	๑,๑๘๘,๕๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑,๐๐๑,๔๔๘
๙๕	โครงการค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลสีแก้ว	๒,๘๗๓,๔๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓,๑๓๕,๑๙๘
๙๖	โครงการค่าอาหารเสริม(นมโรงเรียน)เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสีแก้ว	๑,๔๔๔,๙๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑,๒๖๗,๒๒๑.๖๘
๙๗	ค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน(รายหัว)	๓๒๓,๕๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๒๓,๔๐๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อต่างๆ เช่นโรคเอดส์ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคเลปโตสไปโรซิส โรคไข้เลือดออก ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	✓			พ.ค. ๖๘	๙,๒๐๐
๙๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๔๐,๐๐๐	✓			ส.ค. ๖๘	๔๔๐,๐๐๐
๑๐๐	โครงการจัดซื้อวัสดุวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (ทรายอะเบส, น้ำยาเคมี)	๑๕๔,๔๐๐	✓			มิ.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐
๑๐๑	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค	๗๘,๒๐๐	✓			พ.ค. ๖๘	๖๙,๕๐๐
๑๐๒	สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	๒๓,๔๖๖,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๒,๘๗๘,๐๐๐
๑๐๓	สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้พิการตำบลสีแก้ว	๔,๗๑๘,๔๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔,๙๙๕,๒๐๐
๑๐๔	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๖,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๙๐,๐๐๐
๑๐๕	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนเทศบาลตำบลสีแก้ว ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	✓			มี.ค. ๖๘	๑๓๗,๓๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐๖	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนและหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสีแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	✓			ม.ค. ถึง ก.พ. ๖๘	๔๙,๙๔๐
๑๐๗	โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมแข่งขัน	๒๐,๐๐๐	✓			พ.ย. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐
๑๐๘	โครงการอุดหนุน กีฬาเครือข่ายสีแก้ว-ปอภาร	๕๐,๐๐๐	✓			พ.ย. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐
๑๐๙	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๕,๐๐๐	✓			ธ.ค. ๖๗ ถึง ม.ค. ๖๘	๒๓,๗๕๐
๑๑๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.กรณีเี่ยวยาหรือพันพุลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๓,๗๔๐
๑๑๑	โครงการฝึกซ้อมแผนและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	✓			มี.ค. ๖๘	๒๗,๓๔๐
๑๑๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง	๘๐,๐๐๐	✓			มี.ค. ๖๘	๑๘๐,๐๐๐
๑๑๓	โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๒๐,๐๐๐	✓			มี.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑๔	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	✓			มิ.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐
๑๑๕	โครงการ จัดการหน่วยกู้ชีพกู้ภัย เทศบาลตำบลสีแก้ว	๖๔๘,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๔๗๗,๐๐๐
๑๑๖	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๕,๐๐๐	✓			เม.ย. ๖๘	๒๓,๗๕๐
๑๑๗	โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการตำบลสีแก้ว (คนประจำรถน้ำอเนกประสงค์)	๕๕๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๓๙,๗๐๐
๑๑๘	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ(รีไซเคิล)ชุมชนภายใน ตำบลสีแก้ว	๒๐,๐๐๐	✓			ก.ค. ๖๘	๑๘,๖๐๐
๑๑๙	โครงการจ่ายค่าธรรมเนียมค่าทิ้งขยะ	๖๑๒,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๙๖,๙๖๔
๑๒๐	โครงการจัดซื้อถังขยะในโครงการกำจัดขยะตามชุมชน	๔๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๖,๘๗๐
๑๒๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรม รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕,๖๓๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐	✓			มิ.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐
๑๒๓	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	๒๕,๐๐๐	✓			เม.ย. ๖๘	๒๔,๙๖๒
๑๒๔	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีตำบลสีแก้ว	๔๐,๐๐๐	✓			ธ.ค. ๖๗	๔๐,๐๐๐
๑๒๕	ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงพื้นที่	๒๐,๐๐๐	✓			ม.ค. ถึง มิ.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐
๑๒๖	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐	✓			พ.ค. ๖๘	๒๕๐,๐๐๐
๑๒๗	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพงานกิจการสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสีแก้ว	๑๐๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๓๐,๐๐๐
๑๒๘	โครงการพัฒนาศักยภาพแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลและบุคคลภายนอก	๓๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐
๑๒๙	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลสีแก้ว	๒๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑๒	๒๐๐,๔๐๐,๐๐๐	๗๔	๓๕,๙๐๕,๘๕๙.๕๘	๗๒	๓๕,๓๓๖,๘๕๙.๕๘	๗๒	๓๕,๓๓๖,๘๕๙.๕๘
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การบริการ การค้า	๑๔	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔	๘๐,๐๐๐	๒	๘๗,๙๘๕.๐๐	๒	๘๗,๙๘๕.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ	๗๖	๕๖,๔๒๕,๐๐๐	๓๙	๓๗,๐๒๗,๐๐๐	๓๔	๓๖,๓๙๗,๙๔๕.๐๐	๓๔	๓๖,๓๙๗,๙๔๕.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการให้มีคุณภาพที่ยั่งยืน	๑๒	๕,๓๒๐,๐๐๐	๕	๗๐๒,๐๐๐	๕	๖๗๘,๐๖๔.๐๐	๕	๖๗๘,๐๖๔.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๒๓	๒๔,๐๖๐,๐๐๐	๗	๔๘๕,๐๐๐	๔	๔๐๔,๙๖๒.๐๐	๔	๔๐๔,๙๖๒.๐๐
รวม	๒๓๗	๒๘๗,๒๐๕,๐๐๐	๑๒๙	๗๔,๑๙๙,๘๕๙.๕๘	๑๑๗	๗๒,๙๐๕,๘๕๙.๕๘	๑๑๗	๗๒,๙๐๕,๘๕๙.๕๘