



ประกาศเทศบาลตำบลสีแก้ว
เรื่อง รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(ห้วง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ด้วยเทศบาลตำบลสีแก้ว ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ห้วง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าการดำเนินงาน และงบประมาณที่ใช้ของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานฯ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางอัมภา รัตนสวนจิก)
นายกเทศมนตรีตำบลสีแก้ว

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงาน เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑	๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านคานหัก หมู่ที่ ๒๑	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร วางท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลสีแก้วหนด แบบเลขที่ ๑๒๑/๒๕๖๙) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง	๓๐๐,๐๐๐		/			-
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดงคุย หมู่ ที่ ๑๔	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลสี แก้วกำหนดแบบเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๙) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง	๒๒๒,๐๐๐		/			-
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดงคุย หมู่ ที่ ๑๔(คุ้มหน้าค่าย ทหาร พล.ร๖)	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลสีแก้วกำหนด แบบเลขที่ ๐๑๔.๑/๒๕๖๙) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง	๑๕๐,๐๐๐		/			-
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดงยาง หมู่ที่ ๒	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรและวางท่อ คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๖ ท่อน รวมจำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลสีแก้วกำหนด แบบเลขที่ ๐๒/๒๕๖๙) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง	๓๗๕,๐๐๐		/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดงสวอง หมู่ที่ ๑๕	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร วางท่อ คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลสีแก้ว กำหนด แบบเลขที่ ๐๑๕/๒๕๖๙) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง	๒๖๖,๐๐๐		/			-
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเปลือย น้อย หมู่ที่ ๑๓	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร วางท่อ คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลสีแก้วกำหนด แบบเลขที่ ๐๑๓/๒๕๖๙) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง	๓๕๐,๐๐๐		/			-
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านพิมพสาร หมู่ที่ ๒๐	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร วางท่อ คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลสีแก้วกำหนดแบบ เลขที่ ๐๒๐/๒๕๖๙) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง	๓๐๐,๐๐๐		/			-
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสังข์ หมู่ที่ ๘	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลสีแก้วกำหนดแบบเลขที่ ๐๐๘/๒๕๖๙) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง	๓๐๐,๐๐๐		/			-
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหัว หนอง หมู่ที่ ๑๐	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลสีแก้วกำหนดแบบเลขที่ ๐๑๐/๒๕๖๙) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง	๓๐๐,๐๐๐		/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน เหล่าขาม หมู่ที่ ๑๙	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร วางท่อ คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน จำนวน ๒ จุด รวม ๑๖ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลสีแก้วกำหนดแบบเลขที่ ๐๑๘/๒๕๖๙) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง	๔๖๕,๐๐๐		/			-
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน เหล่าขาม หมู่ที่ ๗	จุดที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลสีแก้วกำหนด) จุดที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลสีแก้วกำหนดแบบเลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๙) รวมความยาว จุดที่ ๑.จุดที่ ๒ ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง	๓๗๐,๐๐๐	เริ่ม ๑๘ ก.พ.๒๕๖๙ สิ้นสุด ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๙		/		ก่อสร้างผู้พัน ๓๗๐,๐๐๐ บาท
๑๒	โครงการปรับปรุง เสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้าน หนองตุ หมู่ที่ ๑๒	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๒๓๘.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๗-๒๐๑ และตามแบบเทศบาลตำบลสีแก้วกำหนดแบบเลขที่ ๐๑๒/๒๕๖๙) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง	๓๗๐,๐๐๐		/			-
๑๓	โครงการปรับปรุง เสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้าน หนองสุม หมู่ที่ ๑๘	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๗-๒๐๑ และตามแบบเทศบาลตำบลสีแก้วกำหนดแบบเลขที่ ๐๑๘/๒๕๖๙) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง	๒๖๐,๐๐๐		/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝापิด คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีแก้ว หมู่ที่ ๕	บ้านสีแก้ว หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝापิด คสล.หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร และ บ่อพัก คสล.จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝापิดบ่อตะแกรง ขนาด ๒ นิ้ว จุดที่ ๒ รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝापิด คสล.หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร รวมความยาว จุดที่ ๑, จุดที่ ๒ ยาว ๒๓๔ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลสีแก้วกำหนดแบบเลขที่ ๐๐๕/๒๕๖๙) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง	๕๐๐,๐๐๐		/			-
๑๕	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝापิด คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก่ หมู่ ที่ ๑๖	รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ฝापิด คสล.หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร พร้อมฝापิดเหล็กตะแกรง ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลสีแก้ว กำหนดแบบเลขที่ ๐๑๖/๒๕๖๙) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการ ปกครอง	๓๗๐,๐๐๐		/			-
๑๖	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝापิด คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก่ หมู่ ที่ ๑๗	บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝापิด คสล.หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร และบ่อพัก คสล.จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝापิดบ่อ ตะแกรง ขนาด ๒ นิ้ว จุดที่ ๒ รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝापิด คสล.หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร และบ่อพัก คสล. จำนวน ๑ บ่อพร้อมฝापิดเหล็กปิด ตะแกรง ขนาด ๒ นิ้ว รวมความยาว จุดที่ ๑, จุดที่ ๒ ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลสีแก้วกำหนดแบบเลขที่ ๐๑๗/๒๕๖๙) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง	๓๗๐,๐๐๐		/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการก่อสร้างวาง ท่อกลมคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อ พักคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมฝาปิด เหล็กตะแกรงแบบ ขนาด ๒ นิ้ว บ้านสี แก้ว หมู่ที่ ๓	วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาดปากกว้าง ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง แบบ ๒ นิ้ว รวมระยะทางความยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลสี แก้วกำหนดแบบเลขที่ ๐๓/๒๕๖๙) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการ ปกครอง	๒๒๒,๐๐๐		/			-
๑๘	โครงการก่อสร้างวาง ท่อกลมคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อ พักคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมฝาปิด เหล็กตะแกรงแบบ ขนาด ๒ นิ้ว บ้าน คานหัก หมู่ที่ ๑๑	วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง แบบ ๒ นิ้ว รวมระยะทางความยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลสี แก้วกำหนดแบบเลขที่ ๐๑๑/๒๕๖๙) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง	๒๖๐,๐๐๐		/			-
๑๙	โครงการปรับปรุง และซ่อมแซมระบบ กรองน้ำประปาผิ วดิน บ้านสังข์ หมู่ที่ ๘ และบ้านดงคุย หมู่ที่ ๑๔	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองน้ำประปาผิวดิน บ้านสังข์ หมู่ที่ ๘ และบ้านดงคุย หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๒ แห่ง แห่งที่ ๑ บ้านสังข์ ๘,๙,๖,๒๒ เปลี่ยนทรายกรองน้ำ กรวดกรอง น้ำ ท่อกำปลา และทำความสะอาดถังน้ำใส งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท แห่งที่ ๒ บ้านดงคุย หมู่ที่ ๑๔ เปลี่ยนทรายกรองน้ำ กรวดกรอง น้ำ ท่อกำปลา และทำความสะอาดถังน้ำใส งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลสีแก้ว กำหนดแบบเลขที่ ๐๒๗/๒๕๖๙) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการ ปกครอง	๑๐๐,๐๐๐		/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการก่อสร้าง ศาลาพระพุทธรูป เทศบาลตำบลสีแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาพระพุทธรูปเทศบาลตำบลสีแก้ว (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลสีแก้วกำหนดแบบเลขที่ ๐๒๕/๒๕๖๙) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง	๑๕๐,๐๐๐		/			-
๒๑	โครงการปรับปรุง และถมดินสนาม ฟุตบอล เทศบาล ตำบลสีแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและถมดินสนามฟุตบอล เทศบาลตำบล สีแก้ว (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลสีแก้วกำหนดแบบ เลขที่ ๐๒๓/๒๕๖๙) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง	๔๐๐,๐๐๐		/			-
๒๒	โครงการปรับปรุง และต่อเติมอาคาร กองการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงและต่อเติมอาคารกองการศึกษา (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลสีแก้วกำหนดแบบเลขที่ ๐๒๖/๒๕๖๙) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง	๑๐๐,๐๐๐		/			-
๒๓	โครงการปรับปรุง และต่อเติมอาคาร ป้องกัน(อปพร.) และก่อสร้างห้องน้ำ เทศบาลตำบลสีแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงและต่อเติมอาคารป้องกัน(อปพร.) และก่อสร้างห้องน้ำ เทศบาลตำบลสีแก้ว (รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลสีแก้วกำหนดแบบเลขที่ เมษายน-๒๕๖๙) ตาม แบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง	๕๐๐,๐๐๐	เริ่ม ๑๐ ม.ค. ๒๖๕๙ สิ้นสุด ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๙		/		ก่อนนี้ผู้พัน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒๔	โครงการปรับปรุง และต่อเติมอาคาร ห้องเก็บวัสดุ - อุปกรณ์งานกองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงและต่อเติมอาคารห้องเก็บวัสดุ - อุปกรณ์งานกองช่าง (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลสีแก้ว กำหนดแบบเลขที่ ๐๒๔/๒๕๖๙) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการ ปกครอง	๓๐๐,๐๐๐		/			-
๒๕	โครงการปรับปรุง เปลี่ยนหลังคาเป็น หลังคาเมทัลชีท อาคารหอประชุม อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสีแก้ว	กระเบื้องหลังคากระเบื้องลอนคู่ทั้งหมดและติดตั้งแผ่นหลังคา เมทัลชีท หนา ๐.๓๐ มิลลิเมตรมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๘๖ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลสีแก้วกำหนด) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง	๒๐๐,๐๐๐	เริ่ม ๓๐ ม.ค.๒๕๖๙ สิ้นสุด ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๙		/		ก่อนนี้ผู้พัน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๖	โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าภายใน สำนักงานเทศบาล ตำบลสีแก้ว	งานระบบหม้อแปลงไฟฟ้า งานสายไฟฟ้า และเสาไฟฟ้าพร้อม อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลสีแก้วกำหนด) ตามแบบ ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง	๔๕๖,๙๖๐	เริ่ม ๑๘ ธ.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๙		/		ก่อนนี้ผู้พัน ๔๕๖,๙๖๐ บาท
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑	<u>แผนงาน</u> <u>อุตสาหกรรมและ</u> <u>การโยธา(เงิน</u> <u>อุดหนุน)</u> โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองสุข หมู่ที่ ๑๘ (คุ้มโนนทหาร)	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร ตำบลสีแก้ว อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	๔,๔๖๒,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙		/		ประกวดราคา หาผู้รับจ้าง
๒	โครงการปรับปรุง แอสฟัลต์ติกคอนก รีต บ้านสีแก้ว หมู่ที่ ๕	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๔๔ ตารางเมตร ตำบลสีแก้ว อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	๑,๖๔๓,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙		/		ประกวดราคา หาผู้รับจ้าง
๓	โครงการปรับปรุง แอสฟัลต์ติกคอนก รีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๙	ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตารางเมตร ตำบลสีแก้ว อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	๒,๐๑๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙		/		ประกวดราคา หาผู้รับจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	<u>๑.๒ แผนงาน บริหารงานทั่วไป</u> โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพงาน กิจการสหภาพ คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลสีแก้ว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐		/			-
๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลสีแก้ว และบุคคลภายนอก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	เริ่ม ๑๘ ธ.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๘			/	๑๓๐,๐๐๐
๓	โครงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก สภาท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐		/			-
๔	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรของ เทศบาลตำบลสีแก้ว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ	๒๐,๐๐๐		/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๕	โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเมือง ร้อยเอ็ดประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๑ ต.ค.๒๕๖๘			/	๒๐,๐๐๐
๑	<u>๑.๓ แผนงานสถิติ และวิชาการ</u> โครงการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาและจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลหรือจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอกจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและทบทวนแผน ชุมชน	๒๕,๐๐๐		/			-
๑	<u>๑.๔ แผนงาน บริหารงานคลัง</u> โครงการ ประชาสัมพันธ์การ เสียภาษี ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒๐,๐๐๐		/			-
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีเขตตำบลสี แก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีเขตตำบลสี แก้ว	๔๐,๐๐๐		/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	<u>๑.๕ แผนงานรักษา ความสงบภายใน</u> โครงการจ้างเหมา บุคลากรภายนอก	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถดับเพลิง) จำนวน ๖ คน	๖๔๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๖๔๘,๐๐๐
๒	โครงการจ้างเหมา บุคลากรภายนอก	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ) จำนวน ๕ คน	๕๔๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๕๔๐,๐๐๐
๓	โครงการจ้างเหมา บุคลากรภายนอก	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องวิทยุสื่อสาร จำนวน ๑ คน	๑๐๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๑๐๘,๐๐๐
๔	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกรณีเี่ยวยา หรือพื้นที่หลังเกิดสา ธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือ พื้นที่หลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐		/			-
๕	โครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	เริ่ม ๒๕ มี.ค.๒๕๖๙ สิ้นสุด ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๙			/	๒๐,๐๐๐
๖	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.) หลักสูตรจัดตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	๘๐,๐๐๐	เริ่ม ๓ มี.ค.๒๕๖๙ สิ้นสุด ๓ มี.ค.๒๕๖๙			/	๘๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๗	โครงการเพิ่มพูน ประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐,๐๐๐		/			-
๘	โครงการรณรงค์ แก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐		/			-
๑	<u>๑.๖ แผนงาน</u> <u>การศึกษา</u> โครงการส่งเสริม กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	๕๐๐๐๐	เริ่ม ๔ ม.ค.๒๕๖๙ สิ้นสุด ๔ ม.ค.๒๕๖๙			/	๕๐,๐๐๐
๒	ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว)	สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์	๓๒๓,๕๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๓๒๓,๕๐๐
๓	ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์	๓๗,๘๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๓๗,๘๐๐
๔	ค่าเครื่องแบบ นักเรียน	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์	๒๕,๑๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๒๕,๑๐๐
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์	๑,๑๘๘,๕๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๑,๑๘๘,๕๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๖	ค่าหนังสือเรียน	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์	๑๕,๔๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๑๕,๔๐๐
๗	ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)	เพื่อเป็นค่าอาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต พื้นที่ตำบลสีแก้ว	๑,๔๔๔,๙๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๑,๔๔๔,๙๐๐
๘	ค่าอุปกรณ์การเรียน	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์	๒๒,๔๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๒๒,๔๐๐
๙	อุดหนุนส่วนราชการ	เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน เขตพื้นที่คำที่ตำบลสีแก้ว	๒,๘๗๓,๔๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๒,๘๗๓,๔๐๐
๑	๑.๗ แผนงาน สาธารณสุข โครงการส่งเสริม สนับสนุนรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรค ไม่ติดต่อ/โรคติดต่อ/โรคติดต่อต่างๆ เช่นไข้เลือดออก โรค เอดส์ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์คุ้มครอง ป้องกันโรคไม่ติดต่อ/โรคติดต่อต่างๆ เช่น ใช้เลือดออก โรคเอดส์ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐		/			-
๒	โครงการรณรงค์คัด แยกขยะ ชุมชนภายในเขต ตำบลสีแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะสร้าง จิตสำนึกให้ประชาชนในตำบลสีแก้ว	๒๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙		/		ก่อนนี้ผูกพัน ๕,๖๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการส่งเสริม กิจกรรม รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐		/			-
๔	โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์ฉนวนลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒ นวรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ฟ้าจุฬาภรณ์ฉนวนลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๗๘,๒๐๐	เริ่ม ๑ มี.ค.๒๕๖๙ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙		/		ก่อนนี้ผูกพัน ๗๘,๒๐๐ บาท
๑	๑.๘ แผนงานสังคม สงเคราะห์ โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ อื่นๆ	๒๐,๐๐๐		/			-
๑	๑.๙ แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน โครงการส่งเสริมให้ ความรู้แก่เด็กและ เยาวชนตำบลสีแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ อบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนตำบลสีแก้ว เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม และอื่นๆ	๒๐,๐๐๐		/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒	โครงการอบรม ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอาชีพแก่ ประชาชนทั่วไปใน เขตตำบลสีแก้ว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปในเขตตำบลสีแก้ว	๒๐,๐๐๐		/			-
๓	โครงการอบรมให้ ความรู้และเพิ่ม ศักยภาพกลุ่มพัฒนา บทบาทสตรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี	๒๐,๐๐๐		/			-
๑	๑.๑๐ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอเมือง ร้อยเอ็ด โครงการ บรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวเนื่องใน พระราชพิธีมหา มงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙	๕,๐๐๐		/			-
	อุดหนุนที่ทำการ อำเภอเมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด โครงการจัด งานประเพณีสมน้ำ คั้นเพ็งเส็งประทีป ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสมน้ำคั้นเพ็งเส็งประทีป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	เริ่ม ๕ พ.ย.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๕ พ.ย.๒๕๖๘			/	๑๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๓	อุดหนุนที่ทำการอำเภอ เมืองร้อยเอ็ด ทั่ว ร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๙ โครงการงานจัด งานประเพณีบุญผะ เหวดร้อยเอ็ด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีบุญผะเหวด ร้อยเอ็ด	๕,๐๐๐	เริ่ม ๗ มี.ค.๒๕๖๙ สิ้นสุด ๗ มี.ค.๒๕๖๙			/	๕,๐๐๐
๔	อุดหนุนสภา วัฒนธรรม ตำบลสีแก้ว	โครงการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุสีแก้ว ประจำปี ๒๕๖๙	๒๐๐,๐๐๐	เริ่ม ๓๑ ม.ค.๒๕๖๙ สิ้นสุด ๔ ก.พ.๒๕๖๙			/	๒๐๐,๐๐๐
๕	อุดหนุนสภา วัฒนธรรม ตำบลสีแก้ว(บ้าน เหล่าขาม)	โครงการจัดงานประเพณีทอดข้าวสารชัษขานสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐		/			-
๖	อุดหนุนสภา วัฒนธรรม ตำบลสีแก้ว	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐		/			-
๗	อุดหนุนสภา วัฒนธรรม ตำบลสีแก้ว	โครงการอบรมปฏิบัติธรรมน้อมนำพระพุทธศาสนาพัฒนาชีวิต ประจำปี ๒๕๖๙ (วัดป่าธรรมสุโข)	๒๐,๐๐๐		/			-
๘	อุดหนุนสภา วัฒนธรรม ตำบลสีแก้ว(บ้านหัว หนอง)	โครงการอบรมระดมธรรมปฏิบัติตามคำสอนองค์สัมมาสัมพุทธ เจ้า ประจำปี ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	เริ่ม ๙ ก.พ.๒๕๖๙ สิ้นสุด ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๙			/	๒๐,๐๐๐
๙	อุดหนุนสภา วัฒนธรรม ตำบลสีแก้ว(บ้าน คานหัก)	โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาพัฒนาชีวิต ประจำปี ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐		/			-
๑๐	อุดหนุนสภา วัฒนธรรม ตำบลสีแก้ว	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๙	๑๐๐,๐๐๐		/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	๑.๑๑ แผนงานกีฬา และนันทนาการ โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชน เยาวชน เทศบาลตำบลสีแก้ว ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน เทศบาลตำบลสีแก้ว ประจำปี ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐		/			-
๒	โครงการจัดซื้อ อุปกรณ์กีฬาให้กับ ชุมชนและหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบล สีแก้ว ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับ ชุมชนและหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลสีแก้ว ประจำปี ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐		/			-
๓	โครงการส่งเสริม กีฬาขั้นพื้นฐาน และ ส่งเข้าแข่งขัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน และ ส่งเข้าแข่งขัน	๒๐,๐๐๐		/			-
๔	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลสีแก้ว ตามโครงการแข่งขัน กีฬา นักเรียนเครือข่าย สีแก้ว-ปอภาร	๕๐,๐๐๐	เริ่ม๑๘ ธ.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๘			/	๕๐,๐๐๐
๑	๑.๑๒ แผนงาน การเกษตร โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุทธาสยามบรมราช กุมารี(อพ.สธ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุทธาสยามบรม ราชกุมารี(อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐		/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	<u>๑.๑๓ แผนงานงบ กลาง</u> เงินบำรุงสันนิบาต เทศบาล	เพื่อเป็นเงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลโดยคำนวณจ่ายในอัตราร้อย ละ ๑/๖ ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินกู้ เงิน จ่ายขยายขาดสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท	๖๐,๐๐๐		/			-
๒	เพื่อจ่ายเป็นเงิน สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐				/	๒๕๐,๐๐๐
๓	เพื่อจ่ายเป็นเงิน สมทบกองทุน ส่งเสริมกิจการ เทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐		/			-
๔	เพื่อจ่ายเป็นค่า สมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อช่วยเหลือแก่ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๓% ของประมาณการรายรับไม่รวมเงิน อุดหนุน เงินกู้ พันธบัตร และเงินที่มีผู้อุทิศให้	๑,๑๘๒,๒๒๘	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙		/		๑,๑๘๒,๒๒๘
๕	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสีแก้ว	๒๓,๔๖๖,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙		/		๒๓,๔๖๖,๐๐๐
๖	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลสีแก้ว	๔,๗๑๘,๔๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙		/		๔,๗๑๘,๔๐๐
๗	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลสีแก้ว	๙๖,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙		/		๙๖,๐๐๐
๘	เงินช่วยเหลือค่า ครองชีพผู้รับ บำนาญ (ช.ค.บ.)	เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น จำนวน ๑ อัตรา	๑๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙		/		๑๐,๐๐๐

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน								
๑	๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป จัดซื้อตู้โชว์ (มีไฟส่องภายใน)	เพื่อจัดซื้อตู้โชว์(มีไฟส่องภายใน) ตามราคาพัสดุท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	เริ่ม๑๐ ก.พ.๒๕๖๙ สิ้นสุด ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๙			/	๑๕,๐๐๐
๒	จัดซื้อกล่องดิจิตอล	เพื่อจัดซื้อกล่องดิจิตอล ตามราคาพัสดุท้องถิ่น	๒๖,๐๐๐	เริ่ม๑๐ ก.พ.๒๕๖๙ สิ้นสุด ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๙			/	๒๖,๐๐๐
๓	จัดซื้อเครื่อง มัลติมีเดีย โปรเจ็ค เตอร์พร้อมจอภาพ และขาตั้ง	เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจ็คเตอร์พร้อมจอภาพและขาตั้ง ตามราคาพัสดุท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	เริ่ม๑๐ ก.พ.๒๕๖๙ สิ้นสุด ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๙			/	๑๕,๐๐๐
๔	จัดซื้อเครื่อง ปรับอากาศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ใช้ในห้องประชุม อเนกประสงค์เทศบาลตำบลสีแก้ว แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ btu จำนวน ๘ เครื่อง เครื่องละ ๒๔,๙๐๐ บาท (ราคาตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนัก งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖)	๑๙๙,๒๐๐		/			-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
๑	๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน รวมเป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท ตามราคาท้องถิ่น	๘๕๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๘๕๐,๐๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
๑	๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป คอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโต๊ะ)	จัดซื้อคอมพิวเตอร์(แบบตั้งโต๊ะ) คอมพิวเตอร์ All In One งาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐		/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๘,๐๐๐ บาท	๑๖,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๘,๐๐๐
๓	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐		/			-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
๑	<u>๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป</u> จัดซื้อเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ห้องประชุม เทศบาลตำบลสีแก้ว ตามราคาท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐		/			-
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
๑	<u>๑.๑ แผนงาน บริหารงานคลัง</u> จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ เอกสาร	เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน จำนวน ๓ หลัง หลังละ ๖,๖๐๐ บาท	๑๙,๘๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๑๙,๘๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
๑	<u>๑.๑ แผนงาน บริหารงานคลัง</u> คอมพิวเตอร์(ตั้งโต๊ะ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง(จอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๐,๐๐๐		/			-
๒	เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๘,๐๐๐ บาท	๘,๐๐๐		/			-
ครุภัณฑ์การเกษตร								
๑	<u>๑.๑ แผนงานการ รักษาความสงบ</u> <u>ภายใน</u> จัดซื้อเลื่อยยนต์	เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ตามราคาพัสดุท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๒๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								
๑	๑.๑ แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน จัดซื้อเตียง เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฉุกเฉิน	เพื่อจัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินประจำรพพยาบาล	๕๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๕๐,๐๐๐
ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
๑	๑.๑ แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๙,๕๐๐ บาท	๑๙,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๑๙,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
๑	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน จัดซื้อกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง บ้าน โนนใหญ่ หมู่ที่๙	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามราคาพัสดุท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐		/			-
๒	จัดซื้อกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง บ้าน เหล่าตำแย หมู่ที่ ๒๒	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามราคาพัสดุท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐		/			-
๓	จัดซื้อกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง บ้าน เหล่าตำแย หมู่ที่๖	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามราคาพัสดุท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐		/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ครุภัณฑ์อื่นๆ								
๑	<u>แผนงานการรักษา ความสงบภายใน</u> จัดซื้อข้อแยกสาม ทางดับเพลิง	ข้อแยกสามทางดับเพลิง ตามราคาพัสดุท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐		/			-
๒	จัดซื้อหัวฉีดน้ำ ดับเพลิงชนิดด้าม ปืน	หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน ตามราคาพัสดุท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๒๕,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
๑	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน จัดซื้อรถยนต์ บรรทุกน้ำดับเพลิง	รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ชนิดถังน้ำถังโฟม ในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร	๕,๑๕๐,๐๐๐		/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
๑	แผนงานการศึกษา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ)	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐		/			-
๒	จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟ	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๒,๕๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
๑	<u>แผนงาน</u> <u>สาธารณสุข</u> จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ เอกสาร	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง	๖,๐๐๐		/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								
๑	แผนงาน สาธารณสุข จัดซื้อเครื่องชั่ง แบบดิจิทัล	เครื่องชั่งแบบดิจิทัล ตามราคาพัสดุท้องถิ่น	๑๐,๑๐๐		/			-
๒	จัดซื้อเครื่อง (CMS ๖๐ D๑)	เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือดแบบซาร์จไฟ	๕๐,๕๐๐		/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
๑	แผนงาน สาธารณสุข จัดซื้อคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐		/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
๑	<u>แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน</u> จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ เอกสาร	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง ตามราคาพัสดุท้องถิ่น	๖,๖๐๐		/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
๑	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน จัดซื้อคอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโต๊ะ)	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐		/			-
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐		/			-
๓	จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟ	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐		/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ครุภัณฑ์กีฬา								
๑	<u>แผนงานการ</u> <u>ศาสนาวัฒนธรรม</u> <u>และนันทนาการ</u> จัดซื้อเครื่องออก กำลังกายกลางแจ้ง บ้านสีแก้ว หมู่๑	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ตามราคาพัสดุท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐		/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
๑	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโต๊ะ)	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๒๔,๐๐๐
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๘,๐๐๐
๓	จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟ	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง	๗,๕๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๗,๕๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ครุภัณฑ์อื่นๆ								
๑	<u>แผนงาน</u> <u>อุตสาหกรรมและ</u> <u>การโยธา</u> จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดจมน้ำ	เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ซิเบล) จำนวน ๕ เครื่อง เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าใช้กับไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ ขนาด ๑๒ โบริดใช้กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า พร้อมกล่องควบคุม และสายไฟ ตามราคาพัสดุท้องถิ่น	๑๐๗,๕๐๐		/			-
๒	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ หอยโข่งมอเตอร์ ไฟฟ้าขนาดกำลัง ไฟไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ขนาด กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ ขนาด ท่อ x๒ สูบได้ ๑๐๐-๕๐๐ ลิตรต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เครื่องสูบน้ำ ตามราคาพัสดุท้องถิ่น	๒๓,๐๐๐		/			-
๓	จัดซื้อเครื่อง สูบน้ำหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดกำลังไฟไม่ น้อยกว่า ๓ แรงม้า ๑ เฟส	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ขนาดกำลัง ไฟไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ ขนาดท่อ x๒ สูบได้ ๕๐๐ ลิตรต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ ตาม ราคาพัสดุท้องถิ่น	๓๔,๖๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๓๔,๖๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ครุภัณฑ์อื่นๆ								
๔	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ หอยโข่งมอเตอร์ ไฟฟ้า ขนาดกำลัง ไฟไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า ๑ เฟส	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ขนาดกำลัง ไฟไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า ๑ เฟส ๓๘๐ โวลต์ ขนาดท่อ x๒ สูบได้ ๕๐๐ ลิตรต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ ตาม ราคาพัสดุท้องถิ่น	๓๔,๖๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค.๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			/	๓๔,๖๐๐
๕	จัดซื้อถังน้ำแบบไฟ เบอร์กลาส	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ๔ ถัง ตามราคาพัสดุท้องถิ่น	๔๔,๐๐๐		/			-
๖	จัดซื้อแบบหล่อ คอนกรีตทรง เหลี่ยม	แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม ตามราคาพัสดุท้องถิ่น	๑๙,๐๐๐		/			-